

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường tại hội nghị
triển khai công tác chuẩn bị san gạt mặt bằng Dự án Cụm CN Đồng Sóc**

Chiều ngày 07/3/2019, tại Trụ sở UBND huyện, đồng chí Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị để nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức san gạt mặt bằng Dự án Cụm CN Đồng Sóc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Bình Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Công an huyện, Ban QLDA ĐTXDCT, Hội đồng BT-GPMB huyện, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính & Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và công chức Địa chính thị trấn Tứ Trung; đại diện Chủ đầu tư (Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc (VPCo), đơn vị thi công san gạt mặt bằng (Công ty 3667).

Sau khi nghe đại diện Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc (VPCo), đơn vị thi công san gạt mặt bằng (Công ty 3667), Hội đồng BT- GPMB huyện báo cáo phương án chuẩn bị tổ chức san gạt mặt bằng Dự án Cụm CN Đồng Sóc; trên cơ sở các ý kiến phát biểu của đại biểu dự hội nghị, đồng chí Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận và giao nhiệm vụ như sau:

1. Về giải quyết một số nội dung liên quan thủ tục giao đất (đợt 1):

1.1. Chủ đầu tư (Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc (VPCo)):

- Chủ động phối hợp Hội đồng BT- GPMB huyện thống nhất kết quả BT-GPMB để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Xây dựng hồ sơ xin miễn ký quỹ gửi Sở Kế hoạch- Đầu tư theo luật định để làm cơ sở trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định.
- Rà soát, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công của dự án; phối hợp, đơn đốc Sở Tài nguyên & Môi trường hoàn thiện trích lục bản đồ; Sở Xây dựng tỉnh thẩm định thiết kế bản vẽ thi công để triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng tiến độ.
- Chủ động tham mưu, xin chủ trương Bộ Giao thông vận tải và các ngành có liên quan về việc đấu nối giao thông với Quốc lộ 2C theo quy định.
- Tiếp tục phối hợp với Công an huyện, UBND thị trấn Tứ Trung và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT, ATGT và đề xuất hỗ trợ đảm bảo ANTT, ATGT trong quá trình chuẩn bị và tổ chức san gạt mặt bằng.



1.2. Hội đồng BT- GPMB huyện:

- Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc (VPCo), UBND Thị trấn Tứ Trung và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khoa học hơn nữa trong giải quyết các nội dung có liên quan để nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo tiến độ đề ra.

- Rà soát, hoàn thiện báo cáo công tác BT - GPMB đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để UBND tỉnh giao đất cho chủ đầu tư.

- Phối hợp với Chủ đầu tư, UBND thị trấn Tứ Trung tổ chức họp dân, công khai bổ sung phương án bồi thường, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp tạo sự đồng thuận cao của nhân dân. Đồng thời, rà soát, nghiên cứu phương án giải quyết những tồn tại, khó khăn vướng mắc khác có liên quan trong quá trình triển khai dự án.

2. Về kế hoạch chuẩn bị san lấp, thi công hạ tầng kỹ thuật:

2.1. Chủ đầu tư (Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc-VPCo):

- Nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh phương án thi công san gạt; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện tổ chức thi công san nền theo đề xuất: thời gian thi công từ ngày 05/4/2019 đến ngày 05/7/2019 (*trên cơ sở hoàn thành các thủ tục về pháp lý: Có Quyết định giao đất và kết quả thẩm định hồ sơ bản vẽ thi công Cụm CN Đồng Sóc*).

- Thường xuyên giám sát, yêu cầu các đơn vị thi công triển khai các biện pháp thi công đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo tưới tiêu không làm tắc nghẽn các kênh mương thủy lợi...

- Chủ động phối hợp bố trí lực lượng, xây dựng phương án bảo vệ tài sản, phương tiện trong quá trình tổ chức thi công, san gạt và triển khai các nội dung công việc khác có liên quan.

2.2. Hội đồng BT- GPMB huyện:

- Tiếp tục hoàn thiện phương án thu hồi đất của các hộ còn lại đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động cá biệt đối với ông Phùng Văn Lý; tổ chức đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền BT- GPMB, đồng thời, củng cố hồ sơ tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công (*khi cần thiết*) nếu các hộ vẫn cố tình chống đối, cản trở việc triển khai dự án.

2.3. Công an huyện:

- Tiếp tục bố trí, phân công lực lượng bám sát địa bàn nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh với các đối tượng xúi giục, móc nối, kích động, lôi kéo nhân dân chống đối việc triển khai dự án Cụm CN Đồng Sóc và các công trình, dự án khác trên địa bàn.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thị trấn Tứ Trung quản lý chặt chẽ phần diện tích đã được BT- GPMB, kịp thời phát hiện, kiên quyết không để các hộ dân tái lấn chiếm để sản xuất, xây dựng, sử dụng trái phép trên diện tích đất đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư, đơn vị thi công đảm bảo an ninh trật tự trước, trong thời gian tổ chức thi công san gạt mặt bằng.

2.4. UBND thị trấn Tứ Trung:

- Phối hợp với Công an huyện nắm bắt đặc điểm, tình hình của từng hộ gia đình chưa nhận tiền BT- GPMB để tiếp tục tuyên truyền, vận động cá biệt.

- Quản lý diện tích đã BT- GPMB; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tránh gây dư luận và bức xúc trong nhân dân.

- Tiếp tục bố trí cán bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện và Chủ đầu tư thống nhất giải quyết các nội dung công việc đảm bảo khoa học, hiệu quả.

2.5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên:

Tiếp tục tăng cường phối hợp, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động để cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân thị trấn Tứ Trung và nhân dân các địa phương lân cận hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của Dự án Cụm CN Đồng Sốc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và các quy định tại địa phương.

Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc (VPCo) và Đảng ủy, UBND thị trấn Tứ Trung biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện (B/c);
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CPVP, CVTH;
- Các cơ quan: Ban QLDA, Hội đồng BT- GPMB; TN&MT, KT&HT, Công an;
- Đảng ủy, UBND TT Tứ Trung;
- Công ty TNHH ĐTTM Vĩnh Phúc (VPCo);
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Vũ Đức Kim